

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste

Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500731378 Prüfbericht 5400298 (Juli 2021)

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wassertemperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	Trübung	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
210772148	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 1	28.07.2021	10:15	21,2	farblos, klar	1,30	7,68	0,4	0	0	0	0	0	0
210772149	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 2	28.07.2021	10:20	21,0	farblos, klar	1,30	7,66	0,3	0	0	0	0	0	0
210772301	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 3	28.07.2021	10:30	20,8	farblos, klar	0,96	7,66	0,4	0	0	0	0	0	0
210772302	Trinkwasser Übergabe, Zapfstelle 4	28.07.2021	10:35	20,8	farblos, klar	1,16	7,68	0,4	0	0	0	0	0	0
210772303	Tankfahrzeug KWW 36, Kupplung Übergabeschlauch	28.07.2021	09:15	21,2	farblos, klar	0,90	7,68	0,3	0	0	0	0	0	0
210772304	Tankfahrzeug KWW 38, Kupplung Übergabeschlauch	28.07.2021	09:20	21,6	farblos, klar	0,74	7,90	0,4	0	0	0	0	0	0
210772305	Tankfahrzeug KWW 39, Kupplung Übergabeschlauch	28.07.2021	-	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt					
210772306	Tankfahrzeug KWW 41, Kupplung Übergabeschlauch	28.07.2021	09:45	20,8	farblos, klar	0,70	7,72	0,4	0	0	0	0	0	0
210772307	Tankfahrzeug KWW 42, Kupplung Übergabeschlauch	28.07.2021	-	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich: Tankfahrzeug in Werkstatt					
210772308	Tankfahrzeug KWW 43, Kupplung Übergabeschlauch	28.07.2021	09:05	21,6	farblos, klar	0,76	7,84	0,3	0	0	0	0	0	0
210772309	Tankfahrzeug KWW 44, Kupplung Übergabeschlauch	28.07.2021	09:00	21,6	farblos, klar	0,78	7,70	0,3	0	0	0	0	0	0

An: Fraport AG, Flughafen Frankfurt Bodenverkehrsdienste



Untersuchung von durch uns entnommenen Wasserproben - Bestellzeichen: BVD-4500731378
Prüfbericht 5400298 (Juli 2021)

Probe	Probenbezeichnung	Entnahmedatum	Uhrzeit	Wasser-temperatur °C	Aussehen	Freies Chlor mg/l	pH-Wert	Trübung	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 20 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	DEV-Nähragar nach 44 ± 4 h bei 36 ± 2°C KBE/ml Grenzwert 100	Escherichia coli KBE/100 ml Grenzwert 0	Coliforme Bakterien KBE/100 ml Grenzwert 0	Pseudomonas aeruginosa KBE/100 ml Grenzwert 0	Enterokokken KBE/100 ml Grenzwert 0
210772310	Tankfahrzeug KWW 45, Kupplung Übergabeschlauch	28.07.2021	09:30	21,2	farblos, klar	0,76	7,80	0,3	0	0	0	0	0	0
210772311	Tankfahrzeug KWW 46, Kupplung Übergabeschlauch	28.07.2021	-	-	-	-	-	-	Probenahme nicht möglich. Tankfahrzeug in Werkstatt					
210772312	Tankfahrzeug KWW 47, Kupplung Übergabeschlauch	28.07.2021	10:00	22,0	farblos, klar	0,70	8,08	0,4	0	0	0	0	0	0
210772313	Tankfahrzeug KWW 48, Kupplung Übergabeschlauch	28.07.2021	09:45	22,2	farblos, klar	0,80	7,60	0,4	0	0	0	0	0	0
210772314	Tankfahrzeug KWW 49, Kupplung Übergabeschlauch	28.07.2021	08:40	20,6	farblos, klar	0,70	7,80	0,3	0	0	0	0	0	0

Beurteilung:

Die Ergebnisse der mikrobiologischen Wasseruntersuchungen geben keinen Anlaß zur Beanstandung.

SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH

Tausnusstein, 06. August 2021

